


شرکت محترم یکتا قفوس پارس

عطف به قرارداد تامین مالی جمعی در ساخت مسکن با فناوری بلوکا به شماره قرارداد ۲۲۳۸ ق در خصوص اجرای پروژه رویال ۸۰، در ذیل گزارشی از روند پیشرفت پروژه و فعالیت های صورت گرفته خدمتان ارائه میگردد:

### ۱. تهیه زمین و اخذ سند مالکیت

در خصوص زمین مورد نظر جهت اجرای پروژه از مهر ماه سال جاری بررسی ها و گزینه های زیادی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت زمینی به مساحت ۳۹۶ متر در روستای سید آباد از توابع شهرستان دماوند مورد قبول واقع شد و پس از طی مراحل قراردادی و قولنامه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ با حضور در دفتر خانه شماره یک خادمی انتقال قانونی مالکیت زمین انجام و سند تک برگ صادر گردید.

تصویر utm زمین





## ۲. دیوار چینی دور زمین و محصور سازی

در مرحله بعدی پس از اخذ سند تک برگ اقدام به محصور سازی و دیوارکشی زمین گردید که در این خصوص با پیمانکاری عقد قرارداد و دور زمین به مترائز ۷۷ مترمربع اقدام به دیوار چینی به مبلغ ۲۵ میلیون تومان گردید:



### ۳. عملیات نقشه برداری و تسطیح زمین

در مرحله بعدی اجرا، پس از دیوار کشی مطابق با نقشه های معماری فونداسیون، اقدام به نقشه برداری و علامت گذاری زمین جهت گود برداری و اجرای فعالیت های مقدماتی جهت اجرای فونداسیون :



#### ۴. تجهیز کارگاه ساخت

به منظور تجهیز کارگاه و ایجاد زیرساخت های لازم و تامین ابزار و وسایل مورد نیاز جهت اجرا و همچنین اسکان کارگر و نگهبان دائم، اقدام به خرید وسایل و ابزار های مورد نیاز و همچنین ساخت اتاقک نگهبانی و سرویس بهداشتی گردید:





## ۵. عملیات گود برداری

آخرین عملیات اجرایی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ بصورت کامل اجرا و نهایی گردید انجام عملیات گودبرداری و ایجاد بستر جهت اجرای بتون مگر، آرماتور بتدی، قالب بتدی و... می باشد که انجام گردید:

